Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 09.05.2024

Радни налог број: 32

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
12.02.2022. 10:44	09.05.2024. 10:00	Земун интерлокинг	На системима SDH на А и Б страни на клијентима прејаке снаге на пријему. Постављени атенуатори од 7dB и 5dB.	09.05.2024. 10:05	09.05.2024. 10:15

Радове извршио,

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (1x7dB и 1x5 dB)

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место ..... Београд .....

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум .....09.05.2024.....

Радни налог број: __33__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
26.08.2023. 12:37	09.05.2024. 10:40	Земун поље	На системима SDH на А и Б страни на клијентима прејаке снаге на пријему. Постављена два атенуатора од 7dB.	09.05.2024. 10:45	09.05.2024. 10:55

Радове извршио, Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (2x7dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 09.05.2024.

Радни налог број: 34

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
11.02.2022. 10:24	09.05.2024. 11:30	Батајница	На системима SDH на А и Б страни на клијентима прејаке снаге на пријему. Постављени два атенуатора од 7dB.	09.05.2024. 11:40	09.05.2024. 11:45

Радове извршио,

Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (2x7dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место ..... Београд .....

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум .....09.05.2024.....

Радни налог број: __35__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
15.08.2023. 12:09	09.05.2024. 12:30	Нова Пазова	На системима SDH на А и Б страни на клијентима прејаке снаге на пријему. Постављени два атенуатора од 7dB и један од 5dB.	09.05.2024. 12:40	09.05.2024. 12:45

Радове извршио, Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (2x7dB и 1x5 dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 10.05.2024

Радни налог број: 36

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
12.04.2023. 12:32	10.05.2024. 09:30	Инђија	На систему SDH на А страни на клијенту преслаба снага на пријему. Проверено локално каблирање до Patch-панела и замењене позиције Patch-ева али без резултата. Потребно је проверити линију од Patch-панела до суседне локације.	10.05.2024. 09:40	10.05.2024. 09:45

Радове извршио,

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место .....Београд.....

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум .....10.05.2024.....

Радни налог број: __37__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
13.04.2024. 20:01	10.05.2024. 10:30	Бешка	На систему SDH на Б страни на клијенту прејака снаге у отпреми према Чортановцима. Постављен атенуатор од 5dB.	10.05.2024. 10:40	10.05.2024. 10:45

Радове извршио,

Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (1x5 dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 10.05.2024

Радни налог број: 38

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Нема сметњи Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
10.05.2024. 09:40	10.05.2024. 09:45	Земун Интерлокинг	Логовање на 6 хуавеи сториџ уређаја(OceanStor 18500 v5), извлачење логова и прављење извештаја.	10.05.2024. 14:40	10.05.2024. 14:45

Радове извршио, Утрошен материјал:

Никола Милачић Игмако